LOADING POSITION OF POWER TRANSFORMERS FOR THE YEAR 2025-26 UNDER GSO CIRCLE FAISALABAD (UPTO JUNE-2026).

SR.#	NAME OF GRID STATION	P/T NO	Sr. No of P/ TF	COMMISSIONING DATE	MAKE	VOLTAGE RATIO	MVA	CAPACITY IN AMP	MAX.LOAD (Amps)	DATE	TIME	% AGE
1	132KV AGRI UNIVERSITY	T-1	10600011	03-Jul-06	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1360	09-Jul-25	1600	67.73
		T-2	201506278	24-Jun-15	CHINT CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1200	21-Jul-25	1800	59.76
		T-3	201506266	03-Jul-16	CHINT CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1285	01-Aug-25	1500	63.99
		T-4	1090024	16-Mar-10	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1340	08-Jul-25	1700	66.73
2	132KV BANDALA	T-1	T8-10	18-Mar-13	HEC	132/11.5	31.5/40	2008	1225	25-Oct-25	1630	61.01
		T-2	11100013	10-Feb-12	PEL	132/11.5	20/26	1305	985	02-Sep-25	2300	75.48
		T-3	11100015	17-Feb-15	PEL	132/11.5	20/26	1305	740	16-Jun-26	2200	56.70
		T-4	HV 1220051	11-Sep-25	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1080	09-Jun-26	2330	53.78
3	132KV CHAK JHUMRAH	T-1	8530349	24-Apr-09	IRAN TRANSFO	132/11.5	20/26	1305	710	29-Jun-26	2400	54.41
		T-2	T-5-74	19-Feb-16	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	805	10-Jun-26	2300	61.69
		T-3	T-5-79	10-May-18	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	980	10-Jun-26	2200	75.10
4	132KV CHAK 103/R.B	T-1	T-5-131	20-Aug-10	HEC	132/11.5	20/26	1305	915	29-Jun-26	2200	70.11
		T-2	1100257	14-Mar-14	ELTA	132/11.5	20/26	1305	971	06-Jun-26	2200	74.41
		T-3		06-Jun-16	ELTA	132/11.5	20/26	1305	502	21-Apr-26	2300	38.47
5	132KV CHINIOT INDUSTRIAL	T-1	1090023	10-Oct-09	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1180	29-Jul-25	0400	58.76
		T-2	201708423	04-Aug-18	CHINT CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1010	08-Aug-25	0200	50.30
		T-3	201506267	13-Apr-17	CHINT CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1170	07-Aug-25	1900	58.27
6	132KV CHINIOT ROAD	T-1	20090121	04-Feb-12	JINAN CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1640	28-Jul-25	2200	***81.67***
		T-2	T-8-13	29-Jan-14	HEC PAK	132/11.5	31.5/40	2008	1400	08-Jun-26	2300	69.72
		T-3	1100009	28-Jan-10	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1325	19-May-26	1700	65.99
7	132KV JARANWALA	T-1	1100050	17-Dec-10	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1210	29-Jun-26	2230	60.26
		T-2	1897994	18-Aug-18	Chint CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1145	29-Jun-26	2230	57.02
		T-3	2016-110-84	07-Mar-17	Jiannsu CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1395	29-Jul-25	0500	69.47
8	132KV KAMAL PUR	T-1	93B01012-5	15-Mar-18	SHEN YANG China	132/11.5	20/26	1305	690	19-Jul-25	2300	52.87
		T-2	108590	28-Mar-12	SIEMENS	132/11.5	10/13	653	520	26-Mar-26	1400	79.63
		T-3	112234	07-Sep-15	TOSHIBA	132/11.5	10/13	653	520	10-Aug-25	0200	79.63
9	132KV KHEWA	T-1	135284/86	20-Jul-20	GANZ	132/11.5	20/26	1305	510	10-Aug-25	1600	39.08
		T-2		25-Aug-22	PEL	132/11.5	20/26	1305	500	09-Aug-25	1600	38.31
		T-3		16-Mar-18	SIEMENS	132/11.5	10/13	653	220	10-Aug-25	0700	33.69
10	132KV KHURRIANWALA	T-1	201506275	17-Mar-16	CHINT CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1640	01-Jul-25	0100	***81.67***
		T-2	TS.28	12-Nov-03	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	1070	21-Aug-25	1700	***81.99***
		T-3	201506276	10-Mar-16	CHINT CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1500	30-Jul-25	1400	74.70
11	132KV KHANUANA	T-1	HV 1250006	25-Sep-25	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1030	28-Jun-26	2400	51.29
		T-2	1140016	08-May-15	PEL	132/11.5	20/26	1305	1130	28-Jul-25	2400	***86.59***
		T-3	1220040	24-Jul-22	PEL	132/11.5	20/26	1305	1010	10-Jun-26	0100	77.39
12	132KV NISHATABAD NEW	T-1	201506270	25-Feb-16	CHINT CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1370	08-Jun-26	2400	68.23
		T-2	198953	18-Sep-02	ELTA	132/11.5	20/26	1305	1000	08-Jun-26	2230	76.63
		T-3	1240040	20-Mar-25	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1085	09-Jun-26	2400	54.03

SR.#	NAME OF GRID STATION	P/T NO	Sr. No of P/ TF	COMMISSIONING DATE	MAKE	VOLTAGE RATIO	MVA	CAPACITY IN AMP	MAX.LOAD (Amps)	DATE	TIME	% AGE
13	132KV OLD THERMAL	T-1	10600010	07-Aug-06	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1300	22-Aug-25	1700	64.74
		T-2	160222	24-Jan-12	JANA CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	990	28-Jul-25	1200	49.30
		T-3	10800044	01-Nov-08	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1260	24-Sep-25	1800	62.75
14	132KV SATIANA	T-1	TS1-33	15-Apr-10	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	820	12-Aug-25	1500	62.84
		T-2	T-4-04	10-Oct-17	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	830	04-Jul-25	2200	63.60
15	132KV SCARP COLONY	T-1	1250004	17-Dec-25	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	980	24-Jun-26	2400	48.80
		T-2	T-5-51	24-Nov-05	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	1070	18-Aug-25	1600	***81.99***
		T-3	G8309268	06-Aug-19	Shenbian CHINA	132/11.5	20/26	1305	1040	19-May-26	2200	79.69
16	132KV SMALL INDUSTRIAL	T-1	2016-110-86	11-May-17	JS HP CHINA	132/11.5	31.5/40	2008	1570	09-Jun-26	2400	78.19
		T-2	98-B-10274-1	31-Oct-01	Shenbian CHINA	132/11.5	20/26	1305	900	01-Jul-25	1700	68.97
		T-3		31-Mar-22	GANZ	132/11.5	10/13	653	575	19-May-26	1800	***88.06***
17	132KV TANDLIANWALA	T-1	TS-116	08-Aug-08	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	660	11-Aug-25	2100	50.57
		T-2	998-10299-2	27-Mar-01	CHINA	132/11.5	20/26	1305	910	06-Jun-26	2100	69.73
		T-3	1250005	18-May-25	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	960	19-Aug-25	0900	47.81
18	132KV VALUE ADDITION CITY	T-1	10700014	01-Jun-09	SIEMENS	132/11.5	20/26	1305	397	18-Aug-25	1600	30.42
		T-2	1150021	27-Feb-20	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	691	02-Oct-25	2200	34.41
19	132KV BHOWANA	T-1		17-Apr-13	ELTA	132/11.5	20/26	1305	780	09-Aug-25	1800	59.77
		T-2		06-Dec-19	Ansaldo	132/11.5	20/26	1305	680	12-Aug-25	1000	52.11
		T-3		17-Mar-18	FPE(CALIFORNIA	132/11.5	12/16	840	410	08-Aug-25	1900	48.81
20	132K.V MILLAT ROAD	T-1	1220050	18-Aug-22	PEL	132/11.5	20/26	1305	1070	09-Jun-26	2200	***81.99***
		T-2	81700004	15-Mar-22	SIEMENS	132/11.5	20/26	1305	760	12-Aug-25	1600	58.24
21	132KV GARH FATHEH SHAH	T-1		19-Nov-13	SIEMENS	132/11.5	10/13	653	185	14-Aug-25	1400	28.33
		T-2	98869	05-Dec-13	ELPROM	132/11.5	10/13	653	250	04-Jul-25	2100	38.28
22	132KV M3 INDUSTRIAL CITY	T-1	1100016	18-Nov-14	PEL	132/11.5	20/26	1305	525	15-Jul-25	1100	40.23
		T-2	1100015	18-Nov-14	PEL	132/11.5	20/26	1305	750	15-Nov-25	0600	57.47
		T-3	1200007	18-Feb-21	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1190	05-Jan-26	1600	59.26
23	132KV FIEDMC NO.2 M-3 Ind City	T-1	15-30A	22-Oct-21	HEC	132/11.5	20/26	1305	800	19-Jun-26	1200	61.30
		T-2	15-29A	22-Oct-21	HEC	132/11.5	20/26	1305	615	23-Jun-26	2200	47.13
24	132KV SPS	T-1	T511A	10-Mar-17	HEC	132/11.5	20/26	1305	885	30-Jun-26	0100	67.82
		T-2	1230043	09-Dec-25	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1160	30-Jun-26	1200	57.77
		T-3	1220056	02-Jun-23	PEL	132/11.5	20/26	1305	810	30-Jun-26	1200	62.07
25	132KV LUNDIAN WALA	T-1	830900119	22-Nov-14	TOSHIBA	132/11.5	10/13	653	485	08-Aug-25	0900	74.27
		T-2	14-20	05-Apr-16	HEC PAK	132/11.5	10/13	653	460	08-Aug-25	0800	70.44
26	132KV CHENAB NAGAR	T-1	LPK-10200014	28-Jun-16	SIEMENS	132/11.5	20/26	1305	700	08-Aug-25	2300	53.64
		T-2		29-May-24	PEL	132/11.5	20/26	1305	590	16-Aug-25	1600	45.21
27	132KV TARIQ ABAD	T-1	1220064	16-Sep-22	Pak Elektron LTD	132/11.5	20/26	1305	710	02-Jul-25	2300	54.41
		T-2	216-110-79	23-Apr-22	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1605	11-Aug-25	2400	79.93
28	132KV FDA City No.1	T-1		12-Jul-21	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	692	18-Dec-25	1800	53.03
29	132KV Allama Iqbal Ind City No.1	T-1	1210037	05-Jan-22	PEL	132/11.5	20/26	1305	951	05-Jun-26	0100	72.87
30	132KV 582G.B JRW	T-1		20-May-22	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	520	14-Aug-25	1000	39.85

SR.#	NAME OF GRID STATION	P/T NO	Sr. No of P/ TF	COMMISSIONING DATE	MAKE	VOLTAGE RATIO	MVA	CAPACITY IN AMP	MAX.LOAD (Amps)	DATE	TIME	% AGE
31	132KV ALLIED FAISALABAD	T-1		29-Mar-23	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	930	30-Jul-25	1300	46.31
		T-2		07-Sep-23	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	525	01-Jul-25	0100	26.15
32	132KV GOKHUWAL	T-1	10700006	03-Aug-23	SIEMENS	132/11.5	20/26	1305	1065	09-Jun-26	1200	***81.61***
		T-2	1250001	23.05.2025	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1035	29-Jun-26	2300	51.54
33	132KV FACTORY AREA	T-2	201611078	02-Mar-17	JSHP	132/11.5	31.5/40	2008	1280	29-Jul-25	17:00	63.75
		T-3	201611085	22-Feb-17	JSHP	132/11.5	31.5/40	2008	1080	11-Jun-26	17:00	53.78
		T-4	10700006	31-Mar-16	CHINT	132/11.5	31.5/40	2008	1200	09-Aug-25	16:00	59.76
34	132KV GOJRA	T-2	HV 1220063	11-Jan-23	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	950	10-Jun-26	23:00	47.31
		T-3	2016-110-88	08-Aug-17	JSHP	132/11.5	31.5/40	2008	1460	29-Jul-25	23:00	72.71
		T-4	2016-110-87	18-Mar-17	JSHP	132/11.5	31.5/40	2008	1500	16-Aug-25	23:00	74.70
35	132KV H.B SHAH	T-1	T5-118	26-Aug-08	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	505	10-Aug-25	22:00	38.70
		T-2	HV 1100006	02-Jul-11	PEL	132/11.5	20/26	1305	550	11-Aug-25	22:00	42.15
36	132KV JHANG CITY	T-1	HV 1090027	03-Nov-09	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1270	03-Jul-25	22:00	63.25
		T-2	201506268	16-Aug-16	CHINT	132/11.5	31.5/40	2008	950	26-Jun-26	0:00	47.31
		T-3	89-B-10275-1	19-Feb-18	JSHP	132/11.5	31.5/40	2008	1300	09-Aug-25	22:00	64.74
37	132KV JHANG-II	T-1	2016-110-82	22-Feb-18	JSHP	132/11.5	31.5/40	2008	1210	29-Jul-25	0:00	60.26
		T-2	PELHV 1220093	04-May-23	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	780	29-Jul-25	23:00	38.84
38	132KV JHANG ROAD	T-1	PEL HBV1150022	30-Jun-15	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1460	29-Jul-25	8:00	72.71
		T-2	10600028	28-Apr-07	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1350	09-Jun-26	0:00	67.23
		T-3	PELHV 1110014	30-Mar-16	CHINT	132/11.5	31.5/40	2008	1480	04-Aug-25	24:00	73.71
		T-4	138848	24-Mar-16	CHINT	132/11.5	31.5/40	2008	1270	29-Jul-25	1:00	63.25
		T-5	201708419	14-Oct-18	CHINT	132/11.5	31.5/40	2008	1260	28-Jul-25	9:00	62.75
39	132KV KAMALIA	T-1	LPK 10800042	22-Dec-10	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1100	14-May-26	13:00	54.78
		T-2	201506273	31-May-16	CHINT	132/11.5	31.5/40	2008	1030	12-Aug-25	10:00	51.29
		T-3	2016-110-75	18-Sep-18	JSHP	132/11.5	20/26	1305	735	29-Jun-26	18:00	56.32
40	132KV MURID WALA	T-1	T8-04	29-Apr-11	HEC	132/11.5	31.5/40	2008	985	13-Aug-25	17:00	49.05
		T-2	10700021	21-Jun-07	SIEMENS	132/11.5	20/26	1305	710	26-May-26	22:00	54.41
41	132KV MAMUN KANJAN	T-1	98B10277-1	10-Nov-16	China	132/11.5	20/26	1305	530	05-Jul-25	16:00	40.61
		T-2	T-4-22	10-Nov-16	HEC	132/11.5	10/13	653	290	11-Aug-25	18:00	44.41
42	132KV MANJLA BAGH	T-1	T5-135	06-May-10	HEC	132/11.5	20/26	1305	340	16-Aug-25	18:00	26.05
		T-2	1023851	05-May-07	SIEMENS	132/11.5	20/26	1305	500	16-Aug-25	16:00	38.31
		T-3	LPK 10700017	20-Feb-18	SIEMENS	132/11.5	10/13	653	190	20-May-26	18;00	29.10
43	132KV NARWALA ROAD	T-1	20080122	19-Jan-12	CHINA JINAN	132/11.5	31.5/40	2008	1400	05-Jul-25	15:00	69.72
		T-2	10800034	09-Apr-09	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1230	08-Jul-25	22:00	61.25
		T-3	T-5-36	22-Feb-11	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1500	14-May-26	18:00	74.70
44	132KV AMIN PUR	T-1	N/A	10-Apr-18	HEC	132/11.5	10/13	653	280	01-Jul-25	20-00	42.88
		T-2	N/A	27-Oct-18	HEC	132/11.5	20/26	1305	665	10-Aug-25	17:00	50.96

SR.#	NAME OF GRID STATION	P/T NO	Sr. No of P/ TF	COMMISSIONING DATE	MAKE	VOLTAGE RATIO	MVA	CAPACITY IN AMP	MAX.LOAD (Amps)	DATE	TIME	% AGE
45	132KV SUMMANDRI ROAD	T-1	20090109	17-Jan-12	CHINA JINAN	132/11.5	31.5/40	2008	1400	03-Jul-25	20-00	69.72
		T-2	201506264	09-Apr-16	CHINT	132/11.5	31.5/40	2008	1480	28-Jun-26	1:00	73.71
		T-3	201611083	15-Feb-17	JSHP	132/11.5	31.5/40	2008	1540	24-Jul-25	18-00	76.69
		T-4	T5-23A	14-Aug-19	HEC	132/11.5	20/26	1305	1020	04-Jul-25	21-00	78.16
		T-5	198959	12-Jan-18	ELTA	132/11.5	20/26	1305	710	07-Jun-26	23:00	54.41
46	132KV SUMMANDRI CITY	T-1	T5-119	24-Feb-09	HEC	132/11.5	20/26	1305	920	09-Jun-26	23:00	70.50
		T-2	125584	02-Nov-14	ELTA	132/11.5	20/26	1305	950	01-Jul-25	21-00	72.80
		T-3	138848	20-Feb-18	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	890	27-May-26	1:00	68.20
47	132KV SHOR KOT CITY	T-1	830900119	19-Mar-10	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	965	16-Aug-25	22:00	73.95
		T-2	PEL HV 1100002	20-Mar-19	PEL	132/11.5	20/26	1305	850	29-Jun-26	23:00	65.13
48	132KV SHOR KOT ROAD	T-2	T5-66	30-Jan-18	HEC	132/11.5	20/26	1305	900	29-Jul-25	0:00	68.97
		T-3	N/A	14-Jan-26	HEC	132/11.5	20/26	1305	410	27-May-26	23:00	31.42
49	132KV T.T SINGH CITY	T-1	20156274	04-May-16	CHINT	132/11.5	31.5/40	2008	1440	27-Jun-26	23:00	71.71
		T-2	3N7035/11	10-Nov-20	Ansaldo	132/11.5	20/26	1305	900	19-Jun-26	23:00	68.97
		T-3	T5-65	02-Mar-18	HEC	132/11.5	20/26	1305	940	27-Jun-26	23:00	72.03
50	132KV THEKRIWALA	T-1	T5-82	29-Jun-07	HEC	132/11.5	20/26	1305	960	03-Jun-26	0:00	73.56
		T-2	1140 010	12-Mar-15	PEL	132/11.5	20/26	1305	800	26-Jul-25	17:00	61.30
		T-3	N/A	18-Jan-18	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	900	27-Sep-25	0:00	68.97
51	132KV PIR MAHAL	T-1	1220059	27-Oct-22	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1040	09-Aug-25	17:00	51.79
		T-2	TAIAD 26/145	19-May-16	PEL	132/11.5	20/26	1305	790	26-Jul-25	2:00	60.54
		T-3	2016-110-89	03-Oct-17	JSHP	132/11.5	31.5/40	2008	1180	09-Aug-25	17:00	58.76
52	132KV AHMED PUR SIAL	T-3	PEL HV 1160057	20-Nov-17	PEL	132/11.5	20/26	1305	530	27-Jun-26	23:00	40.61
		T-4	PEL HV 1160060	20-Nov-17	PEL	132/11.5	10/13	653	320	23-Apr-26	20:00	49.00
53	132KV 18-HAZARI	T-3	22170	15-Jun-17	PEL	132/11.5	20/26	1305	570	26-Jul-25	0:00	43.68
		T-4	54LYPT11019-2	24-Oct-17	LEEEC	132/11.5	20/26	1305	400	26-Apr-26	21:00	30.65
54	132KV G.M RAJA	T-2	54LYPT 11019-3	10-Oct-17	LEEEC	132/11.5	20/26	1305	550	26-May-26	22:00	42.15
		T-3	1220040	30-Nov-22	PEL	132/11.5	20/26	1305	505	27-Apr-26	19:00	38.70
55	132KV NIA LAHORE	T-1	83940235	29-Nov-17	TOSHIBA	132/11.5	20/26	1305	720	29-Jul-25	10:00	55.17
		T-2	15-64	29-Nov-17	HEC	132/11.5	20/26	1305	610	09-Aug-25	17:00	46.74
56	132 KV FAISALABAD CITY (GIS)	T-1	54LYPT10991.1	26-Oct-18	LEEEC	132/11.5	31.5/40	2008	1340	12-Mar-26	16:00	66.73
		T-2	54LYPT10991.2	26-Oct-18	LEEEC	132/11.5	31.5/40	2008	1230	20-Jun-26	18:00	61.25
57	132KV JHAKKAR	T-1		23-Jun-23	Siemens	132/11.5	10/13	653	410	22-Aug-25	17:00	62.79
58	132KV Chak 430/JB Adha	T-1		10-Oct-25	PEL	132/11.5	20/26	1305	520	29-Jun-26	23:00	39.85
59	132KV BHALWAL	T-1	T5-32	10-01-2005	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	910	04-Aug-25	23:00	69.73
		T-2	T5-120	11-11-2008	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	1070	01-Jul-25	1:00	***81.99***
		T-3	HV-1220060	04-10-2022	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1160	28-Jul-25	22:00	57.77
60	132KV BHAMB	T-1	138930	15-10-2009	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	650	08-Aug-25	22:00	49.81
		T-2	138955	02-18-2026	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	690	27-Jun-26	22:00	34.36
		T-3	1220062	12-28-2022	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1010	11-Aug-25	6:00	50.30
		T4	98B-10275-1	17-4-2018	CHINA	132/11.5	20/26	1305	640	21-Jul-25	4:00	49.04

SR.#	NAME OF GRID STATION	P/T NO	Sr. No of P/ TF	COMMISSIONING DATE	MAKE	VOLTAGE RATIO	MVA	CAPACITY IN AMP	MAX.LOAD (Amps)	DATE	TIME	% AGE
61	132KV JAUHARABAD	T-1	1090025	11-13-2009	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1080	28-Jun-26	24:00	53.78
		T-2		27-08-2016	China	132/11.5	31.5/40	2008	1270	27-May-26	23:00	63.25
		T-3	138964	04-24-2024	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	685	29-Jul-25	22:00	52.49
62	132KV HEAD FAQEERIAN	T-1	1250003	22-Apr-26	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	945	30-Jun-26	21:30	47.06
		T-2	G-851330	24-07-1980	GEC USA	132/66	24/32	280	187	17-Sep-25	22:00	66.79
		T-3	f-2573-2	03-11-2011	HEC	132/11.5	20/26	1305	1010	30-Jun-26	23:00	77.39
63	132KV KIRANA HILL	T-1	15-132	20-04-2010	HEC	132/11.5	20/26	1305	915	07-Aug-25	23:00	70.11
		T-2	1240042	27-03-2025	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1325	27-Jun-26	24:00	65.99
		T-3	TS-69	21-01-2018	HEC	132/11.5	20/26	1305	870	08-Aug-25	23:00	66.67
64	132KV KUDLATHI	T-1	LHV1100001	09-28-2011	PEL	132/11.5	20/26	1305	905	27-Jun-26	23:00	69.35
		T-2	F-2678-1	02-28-2018	HEC	132/11.5	20/26	1305	800	29-Jun-26	24:00	61.30
65	132KV LUDEWALA	T-1	60357	25-07-2017	ELTA	132/66	31.5/40	350	184	27-May-26	23:00	52.57
		T-4	1090036	30-04-2010	PEL	132/11.5	20/26	1305	967	30-Jun-26	24:00	74.10
		T-5	2015-110-229	26-01-2018	JSHP	132/11.5	20/26	1305	945	30-Jun-26	24:00	72.41
66	132KV S.P NOON	T-1	F-2678-3	17-10-2012	FPE USA	132/11.5	12/16	840	420	29-Jun-26	24:00	50.00
		T-2	F-2678-2	21-11-2011	FPE USA	132/11.5	12/16	840	440	30-Jun-26	22:00	52.38
67	132KV SARGODHA CITY	T-1	11000001	03-28-2011	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1348	30-Jun-26	24:00	67.13
		T-2	10900015	18-06-2009	SIEMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1378	29-Jun-26	24:00	68.63
		T-3	HV-1220092	11-06-2023	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1743	29-Jun-26	24:00	***86.80***
68	132KV SARGODHA -II	T-1	138971	22-03-2018	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1291	04-Sep-25	1:00	64.29
		T-2	HV-1220061	22-09-2022	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1552	05-Jul-25	24:00	77.29
69	132KV SHAH PUR SADAR	T-1	10700027	07-03-2018	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	785	28-Jul-25	22:00	60.15
		T-2	138970	15-1-2011	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	755	05-Jul-25	24:00	57.85
70	132KV Chak 126S.B	T-1	1240041	18/04/2025	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1290	19-May-26	12:00	64.24
		T-2	20090123	04-03-2022	XD (JINAN)	132/11.5	31.5/40	2008	1510	04-Nov-25	11:00	75.20
		T-3	T5-27	05-07-2023	HEC	132/11.5	20/26	1305	1180	10-Feb-26	10:00	***90.42***
71	132 KV BHERA INDUSTRIAL	T-1	IH9359T3	03-28-2016	Meidenshah	132/11.5	10/13	653	290	27-May-26	22:00	44.41
		T-2	1180007	06-10-18	PEL	132/11.5	20/26	1305	770	29-Jun-26	24:00	59.00
72	132 KV LALIAN	T-1	5810343	02-17-2008	Iran-Transfo	132/11.5	20/26	1305	640	10-Aug-25	23:00	49.04
		T-2	1100003	01-31-2012	PEL	132/11.5	20/26	1305	550	28-Jun-26	20:00	42.15
		T-3		17-09-2018	SIEMENS	132/11.5	10/13	653	430	29-Jul-25	22:00	65.85
73	132 KV BARANA	T-1	T-5-36	14-10-2016	HEC	132/11.5	20/26	1305	780	13-Aug-25	22:00	59.77
		T-2	1220081	12-15-2022	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	820	03-Aug-25	23:00	40.84
74	132 KV KOT SHAKIR	T-1		31/12/2020	Končar YogoSalavia	132/11.5	10/13	653	216	28-May-26	24:00	33.08
75	132KV BHABRA	T-1	138974	29-01-2024	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	590	03-Aug-25	22:00	45.21
76	132 KV BHAGTANWALA	T-1	T5-81	02-07-2019	HEC	132/11.5	20/26	1305	700	27-Jul-25	24:00	53.64
		T-2	138973	02-07-2019	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	760	28-Jun-26	22:00	58.24
		T-3	HV-1220066	26-06-2023	PEL	132/11.5	20/26	1305	775	28-Jun-26	22:00	59.39
77	132KV KATHA SAGHRAL	T-1	830900120	22-01-2025	TOSHIBA	132/11.5	10/13	653	400	28-Jun-26	23:00	61.26
78	132KV KOT MOMIN	T-1	-	08-30-2025	HEC	132/11.5	10/13	653	170	04-Mar-26	17:00	26.03
		T-2		17-Jun-26	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	75	28-Jun-26	23:00	5.75

SR.#	NAME OF GRID STATION	P/T NO	Sr. No of P/ TF	COMMISSIONING DATE	MAKE	VOLTAGE RATIO	MVA	CAPACITY IN AMP	MAX.LOAD (Amps)	DATE	TIME	% AGE
79	132KV BHAKKAR	T-2	H.V 1150027	07-Jul-15	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	860	27-Jul-25	2230	42.83
		T-3	108599	20-Feb-12	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	700	02-Jul-25	2230	53.64
		T-5	T-8.30	07.Sep.17	HEC PAK	132/11.5	31.5/40	2008	850	28-Jun-26	2230	42.33
80	132 KV KALA BAGH	T-1	LPK-10600006	04-Jun-19	SIEMENS	132/66	31.5/40	349.9	58	29-Jun-26	2230	16.58
		T-2	54-LYPT-11020.4	19.Sep.17	LEEEC CHINA	132/11.5	10/13	653	235	20-Nov-25	1630	35.99
		T-3	54-LYPT-11020.3	19.Sep.17	LEEEC CHINA	132/11.5	10/13	653	360	27-Jul-25	2230	55.13
81	132KV QUAIDABAD	T-1	167565	17-Jun-07	ELTA	132/66	31.5/40	350	216	28-Jun-26	2330	61.71
		T-2	22087	27-Oct-07	CHINA	132/11.5	20/26	1305	600	20-Jun-26	2330	45.98
		T-3		03-Jul-18	PEL	132/11.5	20/26	1305	810	03-Oct-25	0130	62.07
82	132KV CHASHMA (L.B)	T-3	11P-2013	04-Sep-07	ELPROM	132/11.5	10/13	653	380	10-Jul-25	0730	58.19
83	132KV DAUD KHAIL	T-1	167563	25-Dec-83	ELTA	132/66	40	349.8	200	30-Jun-26	0530	57.18
		T-2	C-859602-J	24-Jun-11	CHINA	132/11.5	10/13	653	130	30-May-26	1330	19.91
		T-4		15-Jan-18	CHINA	132/11.5	20/26	1305	460	22-Jul-25	2230	35.25
84	132 KV FAAZIL	T-1	PEL HV 1090035	09-Jul-25	PEL	132/11.5	20/26	1305	650	27-Jun-26	2130	49.81
		T-2		19-May-20	ASEA LEEPER	132/11.5	20/26	1305	895	27-Jul-25	2130	68.58
85	132 KV DARYA KHAN	T-1		28-Nov-18	SEIMENS	132/11.5	10/13	653	265	06-Jun-26	1530	40.58
		T-2		28-Nov-18	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	620	28-Jul-25	2330	47.51
86	132KV MIANWALI	T-1	11000008	13-Apr-13	SEIMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1000	29-Jun-26	0330	49.80
		T-2	11000007	07-Oct-10	SEIMENS	132/11.5	31.5/40	2008	1060	05-Jul-25	0030	52.79
		T-3	2016-110-76	11.04.18	JSHP	132/11.5	20/26	1305	280	24-Feb-26	1130	21.46
87	132KV PIPLAN	T-1	140628	18-May-14	ELECTROPUTER	132/66	31.5/40	350	110	14-Jan-26	1030	31.43
		T-2	326D-37	24-Jan-11	ASEA	132/11.5	20/26	1305	546	05-Jul-25	2330	41.84
		T-3		17-Feb-18	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	717	27-May-26	2230	54.94
88	132KV RAKH DAGRAN	T-2	54LYPT1101	17.04.18	LEEEC CHINA	132/11.5	20/26	1305	620	30-Jun-26	2230	47.51
		T-3	54LYPT11020	17.04.18	LEEEC CHINA	132/11.5	10/13	653	140	27-Jul-25	2130	21.44
89	132KV WAN BUCHRAN	T-1	1113670	11.03.2023	HEC	132/11.5	20/26	1305	380	14-May-26	1530	29.12
		T-2		18-Aug-20	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	707	10-Aug-25	0930	35.21
90	132KV SHAHBAZ KHEL	T-1		08-Sep-22	PEL	132/11.5	20/26	1305	450	29-Jun-26	2330	34.48
		T-2	10992-2	12.12.17	LEEEC CHINA	132/11.5	10/13	653	350	10-Aug-25	1130	53.60
91	132KV CHEENA	T-1	90879	24-Jun-20	ELPROM	132/11.5	10/13	653	310	22-May-26	0030	47.47
		T-2		04-Apr-23	LEEEC CHINA	132/11.5	10/13	653	325	28-May-26	2330	49.77
92	132 KV BEHAL	T-1	90879	21.Aprl.22	ELEPROM	132/11.5	10/13	653	350	12-Aug-25	0530	53.60
		T-2	1220053	23.Oct.24	SIEMENS	132/11.5	10/13	653	190	21-Jul-25	0530	29.10
93	132 KV TRUG	T-1	T5-59	30-Dec-20	HEC PAK	132/11.5	20/26	1305	350	11-Aug-25	0930	26.82
		T-2		25-May-23	LEEEC CHINA	132/11.5	10/13	653	270	11-Aug-25	0930	41.35
94	132 KV HYDERABAD THAL	T-1		26-10-23	CHINA	132/11.5	10/13	653	235	27-May-26	2330	35.99
95	132KV MANKERA	T-3	1220053		PEL	132/11.5	20/26	1305	560	27-Jul-25	2130	42.91
96	132KV CHIDRU	T-1		23.01.2025	Konkar	132/11.5	10/13	653	470	03-Mar-26	1630	71.98
		T-2		07-May-26		132/11.5	10/13	653	90	19-May-26	1830	13.78

SR.#	NAME OF GRID STATION	P/T NO	Sr. No of P/ TF	COMMISSIONING DATE	MAKE	VOLTAGE RATIO	MVA	CAPACITY IN AMP	MAX.LOAD (Amps)	DATE	TIME	% AGE
97	132 KV SARAI MOHAJIR	T-1		06-13-2025	HEC	132/11.5	20/26	1305	210	27-May-26	2230	16.09
98	132 KV KALOOR KOT NEW	T-1		26.01.2026	ELTA	132/11.5	20/26	1305	430	30-Jun-26	2330	32.95
99	66KV OLD THERMAL	T-4	90873	29-Apr-06	ELPROM	66/11.5	10/13	653	525	11-Jun-26	1600	***80.40***
		T-5	77478	09-Aug-14	ELPROM	66/11.5	10/13	653	605	09-Oct-25	1800	***92.65***
100	66KV SHAMAS MILLS	T-1	65732	24-May-91	ELPROM	66/11.5	5	262.5	20	01-Apr-26	0700	7.62
101	66KV ADHI KOT	T-1	102237	07-10-1984	ELPROM	66/11.5	10/13	653	375	02-Jul-25	12:00	57.43
		T-2	74012-5	07-23-2014	CHINA	66/11.5	10/13	653	535	01-Jul-25	15:00	***81.93***
102	66KV BHABRA	T-1	71698	5-13-2013	ELPROM	66/11.5	10/13	653	310	03-Aug-25	21:00	47.47
		T-3	12455	08-11-2012	ELPROM	66/11.5	10/13	653	455	03-Aug-25	21:00	69.68
103	66KV JEHANIAN SHAH	T-1	T-99225	03-07-2024	ELPROM	66/11.5	10/13	653	255	29-Aug-25	1:00	39.05
		T-2	0	04-01-2010	ELPROM	66/11.5	10/13	653	315	12-Aug-25	16:00	48.24
104	66KV NOWSHERA	T-1	104535	07-06-2020	ELPROM	66/11.5	10/13	653	410	30-Jun-26	1:00	62.79
		T-2	F-2679-2	21-07-2012	ELPROM	66/11.5	7.5/10	550	178	30-Jun-26	11:00	32.36
105	66 KV MITHA TIWANA	T-1	102834	02-07-2021	ELPROM	66/11.5	10/13	653	390	27-May-26	23:00	59.72
106	66 KV JAURA KALAN	T-1		09-23-2021	ENERGOINVEST	66/11.5	10	502	300	27-May-26	21:00	59.76
107	66KV CHASHMA (R.B)	T-1	S-891005	16-Aug-92	CHINA	66/11.5	6.3	316	200	07-Aug-25	2130	63.29
		T-2		18-Sep-19	ELECTROPUTER	66/11.5	10/13	653	350	29-Jun-26	2330	53.60
108	66KV MAKERWAL	T-1	106869	18-Jul-18	GANZ	66/11.5	15/18.8	802	455	14-Dec-25	0930	56.73
		T-2	-	23-Feb-21	ELTA POLAND	66/11.5	10/13	653	260	10-Jan-26	1530	39.82
109	66KV KALOOR KOT	T-1	22170	10.06.2020	ENERGO ENVEST	66/11.5	10	502	315	04-Jul-25	0130	62.75
110	66KV MUSA KHEL	T-1		29.06.2020	ELPROM	66/11.5	10/13	653	410	05-Aug-25	1430	62.79
111	66KV ESSA KHEL	T-1	P461982	09.09.2021	ELECTROPUTER	66/11.5	10/13	653	350	06-Jul-25	0030	53.60
1	220 KV JARANWALA ROAD	T-5	PEL HV1220089	07-Oct-23	PEL	132/11.5	31.5/40	2008	1390	04-Jul-25	23:00	69.22
		T-6	T-5-63	09-Oct-23	HEC	132/11.5	20/26	1305	1010	09-Jun-26	23:00	77.39
2	220 KV SAMUNDRI ROAD	T-4		04-Jul-16	ELECTROPUTER	132/11.5	20/26	1305	805	09-Jun-26	22:00	61.69
		T-5		10-Nov-22	PEL	132/11.5	20/26	1305	650	08-Mar-26	19:00	49.81
3	220KV NEW LUDEWALA	T-4	326029	04-29-2019	SIEMENS	132/11.5	10/13	653	532	30-Jun-26	0:30	***81.47***
4	220 KV MARI (NTDC GRID)	T-3				132/11.5	10/13	653	171	25-Jun-26	0130	26.19